

开平市重点项目推进领导小组办公室

简 报

(2022 年第 7 期)

开平市重点项目推进领导小组办公室

2022 年 10 月 13 日

关于 2022 年 1-9 月我市重点项目 建设进展情况

一、总体完成情况（中期调整后数据）

开平市 2022 年度本级安排重点建设项目 183 项，总投资 949 亿元，年度投资计划 171.3 亿元，较去年投资计划增加 31%。其中续建项目 100 项，占比 55%；新开工项目 83 项，占比 45%。1-9 月，累计完成投资 139.3 亿元，完成年度投资计划的 81.4%，快于时间进度 6.4 个百分点。

列入 2022 年广东省重点建设项目 13 项，总投资 282 亿元，年度投资计划 39.5 亿元，年度计划较上年度增加 26%。1-9 月，累计完成投资 37.0 亿元，完成年度投资计划的 93.6%，快于时

间进度 18.6 个百分点。

列入 2022 年江门市重点建设项目 82 项，总投资 695.3 亿元，年度投资计划 109.9 亿元，年度计划较上年度增加 21%。1-9 月，累计完成投资 97.2 亿元，完成年度投资计划的 88.5%，快于时间进度 13.5 个百分点。

二、分建设项目类型的投资完成情况

按建设项目类型看，基础设施工程、产业工程、民生保障工程类项目分别完成投资额 41.5 亿元、63.2 亿元、34.6 亿元，投资完成率分别为 74.4%、86.4%、81.8%。其中，基础设施工程基本达到时间进度；产业工程、民生保障工程进度大幅快于时间进度。

三、分项目责任单位完成投资情况

2022 年全市重点项目年度投资计划占比较重的五个责任单位是翠山湖管委会、赤坎镇、市城市管理和综合执法局、长沙街道、水口镇。年度投资计划分别是 34.3 亿元、18.5 亿元、17.4 亿元、17.3 亿元、14.5 亿元；前五个单位合计占全市计划比重近 60%，建设项目集中度高。

9 月份，从各责任单位投资完成率看，蚬冈镇、沙塘镇、市农业农村局、市科工商务局、开平公路事务中心负责的项目建设进展较快，单位整体的项目投资完成率分别达到 127.7%、105.0%、101.2%、100.0%、98.2%。马冈镇、赤水镇、市科学技术协会、市消防救援大队、市公用实业资产经营有限公司的建

设项目在推进前期工作，投入较少，排名靠后。

四、专项债项目进展情况

2022年，我市提前批发行专项债券金额9.00亿元，支持10个项目建设，实际支出进度100%。第二批发行专项债券资金9.5亿元，共安排13个项目，截止9月30日，实际支出9.5亿元，支出进度100%。2022年10月11日共收集54个拟申报2023年专项债的储备项目，项目总投资362.07亿元，专项债券资金需求95.46亿元。下一步将充分发挥市重大项目谋划工作专班作用，提前做好项目的谋划储备，积极争取上级更多专项债券资金支持。

(信息来源：市发展和改革委员会)