

# 广东省开平市发展和改革局

---

## 关于 2017 年 1-5 月份全市重点项目 建设进展情况的报告

市人民政府：

根据市政府要求，我局综合了我市 1-5 月份重点建设项目的  
主要情况，现报告如下：

### 一、总体建设进展情况

#### （一）省重点项目建设进展情况

我市列入 2017 年广东省重点项目计划的项目有 4 项，总投资  
101 亿元，年度投资计划 12.55 亿元。1-5 月累计完成投资  
7.34 亿元，整体上完成年度投资计划的 58%，快于时间进  
度。

#### （二）江门市重点项目建设进展情况

我市列入江门市 2017 年重点建设项目 42 项，总投资  
241.85 亿元，2017 年计划投资 42.38 亿元。1-5 月，累计完成  
投资 19.71 亿元，完成年度投资计划的 46.5%，快于时间进度  
4.8%。

#### （三）本市级重点项目建设进展情况

我市本市级 2017 年重点建设项目 69 项，总投资 308.64  
亿元，2017 年计划投资 58.19 亿元。1-5 月累计投资 25.43 亿

元，完成年度计划的 43.7%，略快于时间进度 2.0%。已开工建设的项目 54 项，尚未开工建设的项目 15 项。

## 二、分责任单位投资完成情况

从各责任单位完成情况看，开平市教育局、赤坎镇、苍城镇负责的项目建设进展较快，投资完成率分别为 92.1%、61.0%、60.6%。（详见下表）

### 各责任单位 1-5 月江门重点项目建设情况表

项目责任单位	项目数量	2017 年投资计划(万元)	投资计划占全市比重	2017 年 1-5 月累计完成投资(万元)	投资额排名	投资完成率	投资完成率排名
开平市教育局	2	2234	0.53%	2057.4	16	92.09%	1
赤坎镇	1	100000	23.60%	61000	1	61.00%	2
苍城镇	3	18000	4.25%	10900	9	60.56%	3
开平市城市综合管理局	2	13550	3.20%	7897.51	10	58.28%	4
翠山湖管委会	10	69000	16.28%	35917	2	52.05%	5
开平市交通局	4	57000	13.45%	28013	3	49.15%	6
开平市住房和城乡建设局	1	2000	0.47%	928	18	46.40%	7
长沙街道办事处	2	32200	7.60%	14500	4	45.03%	8
开平市国土局	1	24500	5.78%	10400	6	42.45%	9
水口镇	2	25780	6.08%	10884	5	42.22%	10
开平市发改局	1	5500	1.30%	2232	15	40.58%	11
沙塘镇	2	8000	1.89%	3230	12	40.38%	12
开平市农业局财政局	1	6375	1.50%	1563.71	13	24.53%	13
月山镇	2	6020	1.42%	1230	14	20.43%	14
开平市卫计局	1	2070	0.49%	358.3	17	17.31%	15

龙胜镇	2	18600	4.39%	3149	8	16.93%	16
三埠街道办事处	1	13000	3.07%	1200	11	9.23%	17
开平市水务局	4	19950	4.71%	1675	7	8.40%	18
合计	42	423779	100%	197134.9			

### 三、进展较好的项目

在 42 个江门重点项目中，有 29 个项目投资完成率达到或超过时间进度。其中省道 S274 稔广线开平市区改线工程(开平快速干线西线工程)、开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目、开平市长沙梁金山小学教学楼功能楼(一期)、开平市职业教育公共实训中心项目等建设进度较快。

### 四、进度欠理想的项目

未达到时间进度的项目共有 13 项，其年度投资计划合计 7.8 亿元，1-5 月累计完成投资 1.4 亿元，完成其年度计划投资的 17.6%，比时间进度慢 24%。其中差距较大的项目有开平中立德路桥设备有限公司路桥用钢模版项目、广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目、开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目、整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目。

### 五、主要存在问题和意见建议

目前项目整体建设进度上较时间进度要快一些，但仍有部分项目进展迟缓，个别项目更是大大落后于正常进度。主

主要原因有，1、受年初假期较长，开工时间不足影响；2、部分新建项目的开工时间是下半年，对整体项目的时间进度来说是负面因素；3、部分工业项目企业由于经济前景不明朗或资金紧张，有推迟建设计划的情况；4、个别项目受用地政策、征地拆迁等前期工作影响导致进展迟缓。

接近年中，希望各镇、街道办事处政府和市直项目责任单位要增强责任感，认真贯彻落实市委市政府加快重点建设项目推进的要求，实施倒逼机制全力推动重点项目建设。对辖下的建设项目，尤其是进度迟滞项目的具体问题，要有针对性研究协助解决。在6月底之前，努力提速，确保开工一批重点建设项目，并保证整体项目建设计划的进度。

- 附件：1、2017年5月江门市重点项目建设完成情况表  
2、2017年开平市5月重点项目建设完成情况汇总表

二〇一七年六月十五日

